

Internal Check & Test Produce

BoQ Plan Actual

Region : East Java Area Madiun

Cluster : Keninten RW 02 Ponorogo

Link From : _____

To : _____

Address : _____

Address : _____

| No. | Item | BoQ Plan (WO) | BoQ Actual (Redline) | Unit |
|-----|--|---------------|----------------------|-------|
| 1 | Install Pole 7 m 4" Distribusi Include Cor | 22 | 8 | Unit |
| 2 | Install Pole 7 m 3" Include Cor | 1 | 4 | Unit |
| 3 | Install Sling Wire | 54 | 204 | Meter |
| 4 | Cable 24 Core Include Accesories | 1116 | 588 | Meter |
| 5 | Cable 48 Core Include Accesories (Subfeeder) | 832 | 874 | Meter |
| 6 | Install Slak Hanger | 10 | 5 | Pcs |
| 7 | Install Label Tiang | 23 | 12 | Pcs |
| 8 | Install Label Cable | 2 | 8 | Pcs |
| | | | | Pcs |


Comments : Termin 2, Done Redline 28 Januari 2024

PT. Ansinda

Nama : Fauzi Thohiro

ID : 23112000

Signature :



Date : 29 Januari 2024

Mandor

Name : Rudi/Aan

ID :

Signature :



Date : 29 Januari 2024