

Internal Check & Test Procedure

BOQ Plan Actual

Region : SERANG

Link From : CLR01-02-038 The Grand Serang City - MANDOR

Address :

No	Item	BoQ Plan (WO)	BoQ Actual (Redline)	+/-	Unit
1	Pole 9m, 5Inch	0	0		Unit
2	Pole 7m, 5inch	54	51		Unit
3	Pole 7m, 3inch	23	16		Unit
4	Cable 24 Core	1503	1750		M1
5	Cable 48 Core	1100	1300		M1
6	Slack Hanger	29	29		Unit
7	Sling Wire	200	100		M1
8	Label Kabel	30	39		Pcs
9	Label Pole	77	67		Unit
10					
11					
12					

Comments:

Signatures:

Responsible Subcontractor

Name:PERMANA

ID:

Signature:



Responsible Mandor

Name: UCUP

ID:

Signature



