

## BERITA ACARA LAPANGAN

Proyek : EMR FTTH PROJECT  
No PO :  
Nama Cluster : segment 2 di Cikarang North Bekasi  
Pelaksana (Subcontractor) : PT. Bks

Pada hari ini Selasa, tanggal /bulan/tahun 05 Maret 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pihak Vendor,  
Nama : Dedy Santoso  
Jabatan : Spv site

Pihak Customer,  
Nama : Johari purnado Rio nabubon  
Jabatan : Spv site

### Menyatakan bahwa:

Telah diadakan pertemuan Antara pihak perumahan Metland Cikarang ( pak Hali Ipay ) selaku kordinator lapangan Dengan PT. Yofc dan PT. Bks. Terkait pulling cable Main Feeder Segment 2 yang melintas di depan perumahan metland bahwa kabel tidak boleh melintas diatas Merainkan Harus Lewat Bawa Tanah sepanjang 400 Meter. Adapun dari Hasil pertemuan ini pihak metland cikarang meminta Dana kompensasi sebesar Rp 8.000.000,- pekerjaan dapat Dilakukan setelah Dana kompensasi diserahkan dan diterima oleh pihak metland Cikarang .

### Pengurus cluster yang dapat dihubungi:

- Nama : Hali Ipay  
- Jabatan : Kordinator lapangan  
- Alamat : Jaur Kari CBL / metland cikarang  
- No. Telp : 0822 4647 4990

\_\_\_\_\_, tanggal/bulan/tahun \_\_\_\_\_


Dibuat oleh,  
PT. Bks

  
(Rio nabubon)

Disetujui oleh,  
Landlord / RT/RW

  
METLANDCIKARANG  
(Hali Ipay)

Diketahui oleh,  
Vendor PT. Yofc.

  
(Dedy Santoso)

Diketahui oleh,  
Customer

\_\_\_\_\_  
(.....)

## BERITA ACARA LAPANGAN

Proyek : EMR FTTH PROJECT  
No PO :  
Nama Cluster : MF Segmen 2 di Cikarang  
Pelaksana (Subcontractor) : Bahera Konstruksi Sejahtera

Pada hari ini SABTU, tanggal/bulan/tahun 09/12/2023, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pihak Vendor,  
Nama :

Jabatan :

Pihak Customer,  
Nama :

Jabatan :

### Menyatakan bahwa:

- Pada hari ini tanggal 09/12/2023 menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan kabel oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. berada di Jalan Inspeksi ke CBL Desa .

Kabel tersebut yang telah diputus tidak berada di area (Hilang) sepanjang 2001 Meter.

Demikian Berita Acara di perbuatkan dapat digunakan sebagai mana mestinya

Pengurus cluster yang dapat dihubungi:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- No. Telp :

\_\_\_\_\_, tanggal/bulan/tahun \_\_\_\_\_

Dibuat oleh,  
PT. BKS

  
(Rio Nababan)

Disetujui oleh,  
Landlord / RT/RW

(.....)

Diketahui oleh,  
Vendor

  
(Dedy S.)

Diketahui oleh,  
Customer

(.....)

## BERITA ACARA LAPANGAN

Proyek : EMR FTTH PROJECT  
No PO :  
Nama Cluster : MF segmen 2, di Cikarang  
Pelaksana (Subcontractor) : Buhtera Kontruksi Sepantera

Pada hari ini \_\_\_\_\_, tanggal /bulan/tahun \_\_\_\_\_, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pihak Vendor,  
Nama :  
Jabatan :

Pihak Customer,  
Nama :  
Jabatan :

### Menyatakan bahwa:


- Adanya penambahan kabel 144 sepanjang 2001 m dikarenakan kabel yang sudah ter instal telah di putus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. dan kabel tersebut tidak berada di area

### Pengurus cluster yang dapat dihubungi:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- No. Telp :

\_\_\_\_\_, tanggal/bulan/tahun \_\_\_\_\_

Dibuat oleh,  
PT. BEE

  
(F. PRO)

Disetujui oleh,  
Landlord / RT/RW

(.....)

Diketahui oleh,  
Vendor

  
(DERY)

Diketahui oleh,  
Customer

(.....)



## BERITA ACARA LAPANGAN

Proyek : EMB FTTH PROJECT  
No. RA :  
Nama Cluster : Segment 2 elit Cikarang  
Pelaksana (Subcontractor) : PT. BKS

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal/bulan/tahun \_\_\_\_\_, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Pihak Vendor,

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Pihak Customer,

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa:

Akanya penarikan Mundur Kabel 144. core  
Sepanjang 1 km / 1000 M dikarenakan  
Salah Rute di awal, sehingga tarik mundur  
dan Tarik maju mengikuti Rute Ter Update

Pengurus cluster yang dapat dihubungi:

- Nama : \_\_\_\_\_
- Jabatan : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
- No. Telp : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, tanggal/bulan/tahun \_\_\_\_\_

Dibuat oleh,  
PT. BKS

Prio Natukun

Disetujui oleh,  
Landlord / RT/RW

(.....)

Diketahui oleh,  
Vendor

(.....)

Diketahui oleh,  
Customer

(.....)

## BERITA ACARA LAPANGAN

Proyek : EMR FTTH Turnkey Project  
No PO :  
Nama Cluster : Segment 2 OLT Cikarang North Bekasi  
Pelaksana (Subcontractor) : PT. BAHTERA KONSTRUKSI SEJAHTERA

Pada hari ini Minggu 03, tanggal/bulan/tahun Maret 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Pihak PT. YOFC

Nama :

Jabatan :

Pihak PT. Eka Mas Republik,

Nama :

Jabatan :


Menyatakan bahwa :

Adanya Tarik mundur sepanjang 000 m di area pekerjaan Segment 2 OLT Cikarang North Bekasi karena Pihak yang mempunyai lahan / Mettlend Tidak memperbolehkan kabel udara melintas di Area pintu masuk mettlend tersebut sehingga kabel yang sudah ditarik maju di tarik mundur lagi ....  
Demikian Berita Acara ini diperbuatkan Agar dapat Dipergunakan sebagai mana mestinya ....


\_\_\_\_\_, tanggal/bulan/tahun

Maret 2024

Dibuat oleh,  
PT. Bahtera Konstruksi Sejahtera

  
(Rio Nababan)

Diketahui oleh,  
PT. YOFC

  
(.....)

Diketahui oleh,  
PT. Eka Mas Republik

(.....)



## BERITA ACARA LAPANGAN

Proyek : EMR FTTH Turnkey Project  
No PO :  
Nama Cluster : Segment 2 Olt Cikarang North Bekasi  
Pelaksana (Subcontractor) : PT. BAHTERA KONSTRUKSI SEJAHTERA

Pada hari ini Selasa 05, tanggal /bulan/tahun Maret 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Pihak PT. YOFC

Nama :

Jabatan :

Pihak PT. Eka Mas Republik,

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa :

Telah diadakan pertemuan dari Pihak Metland bersama YOFC dan BKS. menyatakan bahwa sepanjang Jalur metland Tidak dapat melalui Jalur Udara sehingga Kabel Tersebut Harus lewat Jalur bawah / Galian sepanjang 400 M  
berikut kebutuhan Material

- Subdack 400 m
- Gaipanis 2 Batang


Berikut Berita Acara ini diperbuatkan untuk  
Dipergunakan sebagaimana Mestinya

\_\_\_\_\_, tanggal/bulan/tahun \_\_\_\_\_

Dibuat oleh,  
PT. Bahtera Konstruksi Sejahtera

  
(Kio Nababan)

Diketahui oleh,  
PT. YOFC

  
(Deddy S.)

Diketahui oleh,  
PT. Eka Mas Republik

(.....)