

## Internal Check & Test Produce

BoQ Plan Actual

Region : East Java Area Ponorogo

Cluster : EL Temenggungan RW 03

Link From : \_\_\_\_\_

To : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

No.	Item	BoQ Plan (WO)	BoQ Actual (Redline)	Unit
1	Install JC	1	1	Pcs
2	Splicing Core JC	-	8	Core
3	Install FDT	1	1	Pcs
4	JointCore FDT & FAT	-	10	Core
5	Install FAT	8	8	Pcs
6	Label FAT dan FDT	9	9	Pcs
7	Install Label Pigtail	8	8	Pcs
8	OTDR dan OPM	9	9	Core


Termin 1 dan 2

**PT. Ansinda**

Name : Nama : Fauzi Thohero

ID : \_\_\_\_\_

Signature :



Date : 13 Maret 2024

**Jointer**

Name : Dewa

ID : \_\_\_\_\_

Signature :



Date : 13 Maret 2024