

Internal Check & Test Produce

BoQ Plan Actual

Region : East Java Area Madiun

Subfeeder : Bobang RW 03

Link From : _____

To : _____

Address : _____

Address : _____

No.	Item	BoQ Plan (WO)	BoQ Actual (Redline)	Unit
1	Install JC	1	1	Pcs
2	Splice Core JC	-	3	Core
3	Splice Core JC MF	-	3	Core
4	Splice Core JC Bandarngalim	-	3	Core
5	Splice FDT BBG03	-	3	Core

PT. Ansinda

Mandor

Name : M.Arik


ID : _____



Date : 04 Desember 2023

Name : Putra

ID : _____

Signature : 

Date : 23 Oktober 2023