

# Internal Check & Test Produce

BoQ Plan Actual

Region : East Java Area Ponorogo Cluster : EL Krajan RW 03  
Link From : \_\_\_\_\_ To : \_\_\_\_\_  
Address : \_\_\_\_\_ Address : \_\_\_\_\_

No.	Item	BoQ Plan (WO)	BoQ Actual (Redline)	Unit
1	Install JC	1	1	Pcs
2	Splicing Core JC	-	12	Core
3	Install FDT	1	1	Pcs
4	JointCore FDT & FAT	-	16	Core
5	Install FAT	14	13	Pcs
6	Label FAT dan FDT	15	14	Pcs
7	Install Label Pigtail	14	13	Pcs
8	OTDR dan OPM	15	15	Core
Termin 2				

**PT. Ansinda**

Name : Nama : Fauzi Thohero

ID : \_\_\_\_\_

Signature :



Date : 13 Maret 2024

**Jointer**

Name : Dewa

ID : \_\_\_\_\_

Signature :



Date : 13 Maret 2024