

No. _____

Telah terima dari

PT. ANSINDA

Uang sejumlah

Dua juta dua ratus delapan puluh lima Ribu tiga ratus

Untuk pembayaran


Dua puluh Rupiah

TERM 2 - RECTIF sf SIDOMOJO RW 03

07-02-2024

Rp.

2.285.320


- Rahmad -

Internal Check & Test Procedure

BoQ Plan Actual

Region: Surabaya

Link From: ST Sidoarjo 3

Address: _____

No.	Item	BoQ Plan (WU)	BoQ Actual (Redline)	+/-	Unit
1	Pole 9m, 5inch	2	2	2	Unit
2	Pole 7m, 4inch				Unit
3	Pole 7m, 3inch (HC)				Unit
4	FDT				Unit
5	FAT				Unit
6	Cable 24 core				M1
7	Cable 36 core				M1
8	Cable 48 Core		2100 m		M1
9	Joint Closure				Unit
10	Splitter 1:16				Unit
11	Sling wire				M1
12	Asesoris	Ped en k Suspensi	58 pcs		

Comments:

13. Label kabel → 50 pcs
14. Stak hanger → 4 pcs

Signatures:

Responsible Subcontractor

Name: Fahri THOHAERO

ID:

Signature: [Signature]

Responsible Mandor

Name: RALIMAD T. T

ID:

Signature: [Signature]

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578311604660002

Nama : RAHMAD TEGUH TRIYANTO
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 16-04-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat : SAMBIARUM LOR 2 27 BLOK 54 -
C
RT RW : 011 006
KelDesa : SAMBIKEREP
Kecamatan : SAMBIKEREP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 16-04-2017



KOTA SURABAYA
05-07-2012

[Handwritten signature]